

浜岡原子力発電所3号機 耐震裕度向上工事のスケジュール

項目 \ 期間	平成16年度				平成17年度				平成18年度				平成19年度			
配管ダクト 周辺地盤改良工事					2/28 ~ 1/20 干涉物調査											
					4/18 ~ 11/30 地盤改良試験施工											
									2/27 ~ 4/13 干涉物移設・撤去工事							
									5/22 ~ 3/5 本工事							
排気筒改造工事					2/28 ~ 1/20 干涉物調査											
					4/18 ~ 6/30 ボーリング調査											
									3/1 ~ 6/30 干涉物移設・撤去工事				機能完成(制震化) 5/25 ~ 12/21 本工事(基礎・支持鉄塔) (鉄塔塗装等)			
配管サポート改造工事 電路類サポート改造工事 余熱除去系熱交換器 サポート改造工事									7/21 ~ 11/6 本工事(準備作業含む)							
燃料取替機レール ガイド改造工事									12/6 ~ 4/17 本工事							
原子炉建屋天井クレーン 支持部材改造工事									1/9 ~ 2/28 本工事							
油タンク建替工事									11/17 ~ 3/18 本工事							
土留壁背後地盤改良工事									12/2 ~ 3/14 本工事							