

発電所からのお知らせ

2019年5月28日

■1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)

・「[浜岡原子力発電所1, 2号機 廃止措置状況\(2018年度第4四半期\)](#)」をご覧ください。

第2段階の進捗状況(※1)

		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
廃止措置計画			▼変更認可(2月3日)※2 →第2段階に移行						
汚染状況の調査・検討					1号機			2号機	
系統除染					1号機		2号機		
設備・機器の解体撤去	放射線管理区域内		▼工事着手(2月15日)※2	1号機					
			▼工事着手(2月15日)※2	2号機					
	放射線管理区域外								
排気筒				解体準備工事					
					▼主排気ダクト				
							排気筒解体撤去着手(11月19日)		
希ガスホールドアップ装置建家の解体									解体工事※3

2018年度第4四半期における廃止措置に係る主な進捗は、以下のとおりです。

【汚染状況の調査・検討について】

・2号機の原子炉圧力容器および原子炉格納容器内の汚染状況調査を実施中です。

【系統除染の状況について】

・2019年1月28日に認可を受けた廃止措置計画の除染工事の方法(2019年1月29日お知らせ済み)に従い1号機の系統除染を実施し完了しました。

【放射線管理区域内設備の解体撤去工事の状況について】

・1号機 復水タンク(※4)の汚染除去工事など、計12件の解体撤去工事に着手しました。

【排気筒解体撤去工事の状況について】

・1,2号機 排気筒内配管撤去工事を実施中です。

※1 本計画については、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります。

※2 2016年2月3日に、廃止措置計画の変更の認可を受けました。これにより、放射線管理区域内のうち原子炉領域周辺設備の解体工事を開始しました。

※3 解体準備工事(排気口への切替)以降の主排気ダクトならびに排気筒本体のうち排気筒内部配管および排気筒筒身の解体撤去を行います。

※4 1号機 復水タンクとは、1,2号機の運転段階において、運転に必要な水を貯蔵していたタンクです。

■3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)

・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

■4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)

・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

■5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)

・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

以上