

浜岡原子力発電所 防波壁の設置に伴う本体準備工事の着手について

2011年9月13日

当社は、2011年4月5日より浜岡原子力発電所敷地海側への防波壁設置に伴う調査・準備工事として、地盤調査・測量・干渉物移設工事を進めてきました。

(2011年4月5日公表済み)

このたび、防波壁の設置工事のうち本体準備工事を2011年9月21日に着手する予定ですので、お知らせします。

また、当社ホームページ内に浜岡原子力発電所の津波対策に関するコンテンツを開設するとともに、発電所長を総括責任者とする津波対策工事推進チームを発足しましたので、併せてお知らせします。

1. 防波壁の設置工事スケジュール

	2011年度				2012年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	
調査・準備工事	▼4月5日着手(地盤調査・測量・干渉物移設工事等)							
本体準備工事			▽9月21日着手予定(鋼矢板打設・支障物撤去・地盤改良工事等)					
本体工事			(基礎工事・壁工事等)					

2. 津波対策に関するホームページコンテンツの開設について

2011年7月22日に公表した津波対策工事について、本日、当社ホームページ内に専用のコンテンツを開設しました。

今後は、防波壁設置工事以外のその他対策工事についても、適宜、本コンテンツにて進捗状況をお知らせします。

津波対策ホームページコンテンツは、[こちら](#)です。

3. 工事推進チームの発足について

津波対策工事は、工事実施部署が多岐にわたること、および工事場所の重複もあること等から、各工事の進捗状況を一元的に管理し、安全かつ確実に工事を実施することを目的として、2011年9月1日に発電所長を総括責任者とする津波対策工事推進チームを設置しました。

今後は、津波対策工事全般について、工事の安全・品質管理や進捗状況の確認等を確実に実施していきます。

以上