

浜岡原子力発電所 5号機 低圧タービン点検スケジュール

低圧タービン(B)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検(結果:良好)</p> <p>6/19 6/20 <u>車室内部の換気</u></p> <p>6/22 外側から3段目にある羽根車の羽根1枚の脱落、その周囲の擦り傷等を確認</p> <p>6/20 6/23 <u>開放作業(車室吊り上げ等)</u></p> <p>6/22 <u>現地のタービン点検作業(外観検査、非破壊検査等)</u></p> <p>6/27 <u>工場での試験片の調査</u></p> <p>6/15 <u>製造記録等の調査</u></p>
低圧タービン(A)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検(結果:良好)</p> <p>6/19 6/20 <u>車室内部の換気</u></p> <p>6/25 <u>開放作業(車室吊り上げ等)</u></p> <p>6/27 <u>タービン点検作業(各部点検)</u></p>
低圧タービン(C)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検(結果:良好)</p> <p>6/19 6/20 <u>車室内部の換気</u></p> <p>6/25 <u>開放作業(車室吊り上げ等)</u></p> <p>6/29 <u>タービン点検作業(各部点検)</u></p>