

# 浜岡原子力発電所 5号機 低圧タービン点検スケジュール

低圧タービン (B)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好)</p> <p>6/19 6/20 6/22 外側から 3段目にある羽根車の羽根 1枚の脱落、その周囲の擦り傷等を確認</p> <p><u>車室内部の換気</u></p> <p>6/20 6/23 開放作業 (車室吊り上げ等)</p> <p>6/22 7/13 12段 ~ 14段 タービン点検作業 (外観検査、非破壊検査等)</p> <p>6/27 工場での試験片の調査</p> <p>7/17 8/22 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (外観検査、非破壊検査等)</p> <p>6/15 製造記録等の調査</p> <p>8/24 破損物品回収作業</p>
低圧タービン (A)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好)</p> <p>6/19 6/20 6/25 6/27 開放作業 (車室吊り上げ等)</p> <p><u>車室内部の換気</u></p> <p>6/27 7/12 12段 タービン点検作業 (各部点検)</p> <p>7/29 8/19 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (非破壊検査)</p>
低圧タービン (C)	<p>6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好)</p> <p>6/19 6/20 6/25 6/27 開放作業 (車室吊り上げ等)</p> <p><u>車室内部の換気</u></p> <p>6/27 7/13 12段 タービン点検作業 (各部点検)</p> <p>8/5 9/2 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (非破壊検査)</p>
高圧タービン	<p>8/30 1段 ~ 7段 タービン点検作業 (非破壊検査)</p>