

浜岡原子力発電所 5号機 タービン点検スケジュール

低圧タービン (B)	6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好) 6/19 6/20 6/22 外側から 3段目にある羽根車の羽根 1枚の脱落、その周囲の擦り傷等を確認 車室内部の換気 6/20 6/23 開放作業 (車室吊り上げ等) 6/22 7/13 12段 ~ 14段 タービン点検作業 (外観検査、非破壊検査等) 6/27 工場での試験片の調査 7/17 8/22 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (外観検査、非破壊検査等) 6/15 製造記録等の調査 8/24 破損物品回収作業
低圧タービン (A)	6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好) 6/19 6/20 6/25 6/27 開放作業 (車室吊り上げ等) 車室内部の換気 6/27 7/12 12段 タービン点検作業 (各部点検) 7/29 8/19 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (非破壊検査)
低圧タービン (C)	6/19 タービン最終段羽根車の外側一部を点検 (結果 :良好) 6/19 6/20 6/25 6/27 開放作業 (車室吊り上げ等) 車室内部の換気 6/27 7/13 12段 タービン点検作業 (各部点検) 8/5 9/2 8段 ~ 11段 タービン点検作業 (非破壊検査)
高圧タービン	8/30 9/21 1段 ~ 7段 タービン点検作業 (非破壊検査)